

## Projekte an Schulen 2017 und 2018 bis Sommer

### Arbeiten von externen Firmen

Viele Arbeiten abhängig von der Schadstoffuntersuchung

### Schadstoffgutachten an Gebäuden allgemein

Nach jeder Submission erfolgt Probenahme, in der Regel in 3 Wochen, das Ergebnis wird in ca. 4 bis 6 Wochen zugeschickt, bis die Sanierungsarbeiten aufgenommen werden, können ca. 8 Wochen vergehen. (Ausschreibungstechnisch und Vergaberechtlich notwendig)

### Daalerschule

Schadstoffgutachten Vermerk bei Vergabestelle seit 20.09.2017

Mensa Neubau inkl. FFW Einfahrt abgeschlossen

Fehlt noch Beamerlift

Gasleitung vom Neubau zum Altbau und Kessel abgeschlossen

Brandschutztür EG abgeschlossen

Klassenraum EG, Decke, Boden, Maler abgeschlossen

Akustik Mehrzweck-Raum Ende 2017

Neues Tor Feuerwehreinahrt 2018

Spielgerät aufstellen .....

*Angebot liegt vor, zu teuer, es wird verhandelt*

Bolzplatz herstellen (GUV)

Regenwasserrohr unterirdisch auf dem Schulhof 2017/2018

Elektrische Betriebsmittel (Steckdosen) 2018/2019

### Hoheollerschule

Schadstoffgutachten Submission am 06.10.2017 vergeben

Sanierung EG (Asbest) abgeschlossen

*Bearbeitungszeit ca. 8 Monate 3 Personen hauptsächlich, Fertigstellung Anfang 2017, Türrahmen vom Maler Sommer 2017*

Sanierung Keller Innen

-Keller Außenwand	Sommer 2018	
Dach des Sanitärtrakts Turnhalle	Sommer 2018	
<i>Alle Leckstellen wurden vom Dachdecker bereits abgeklebt, damit das Dach den Winter überstehen kann</i>		
Lehrertoiletten	Sommer 2018	
Maico Lüfter	nach der Kellersanierung	
OG und DG nutzbar müssten aber noch saniert werden		keine Angaben!

### **Eichenwellschule**

Schadstoffgutachten Termin 01.11.2017

4 Klassenräume Decke und Boden/Maler	2018
Damen WC Sanierung	2018
Stolperstellen rausgenommen	erledigt
Regenwasserleitung und Gefälle	
im Pflaster Spielfläche Altbau ca. 250m <sup>2</sup>	2017/2018

### **Ludgerischule**

Schadstoffgutachten Ergebnis liegt vor

Stolperfallen 1er Abschnitt	erledigt
Holzbänke auf dem Hof	erledigt
2er Abschnitt	bis Ende 2017
Keller abdichten außen	ist vergeben
ab 43 KW bei gutem Wetter wird angefangen	
<i>Ausführung später, weil zwei Mal aufgehoben, Bearbeitung 1e Person</i>	
5 Räume im EG, Maler, Bodenbelag, Akustikdecke	in Arbeit
Flachdach Dachkuppelbereich dämmen	in Arbeit

Brandschutztüren und Eingangstüren                      Anfang 2018

*Zeichnungen sind fertig, Ausschreibung wird vorbereitet*

### **GS Logabirum**

Schadstoffgutachten Submission am 24.10.2017

Dachbodenausbau Fledermäuse                      Zeichnung wird erstellt

*Zusammenarbeit mit LK Leer (erste Gespräche bereits geführt)*

Brandschutzmaßnahmen Elektro                      2018/2019

### **Plytenbergschule**

Schadstoffgutachten Probenahmetermin am 17.10.2017

Hausmeisterwohnung zum Sanierungsbüro West

Boden und Wänden, Fensterbänke                      in Arbeit

Neue Fenster und Tor im selben Gebäude                      in Arbeit

*(Denkmalschutz) Bearbeitungszeit ca. 2 Monate 1 Personen*

Fensterdrehsperrn ca. 37 Stück                      Auftrag erteilt

Eingangsbereich neu fliesen                      bis Ende 2017

*(Denkmalschutz) Fliesenlieferung erteilt, Ausführung BBH*

Neue Decke, Maler, Bodenbelag

im Lehrerzimmer und Schulleiterbüro                      2018

Tür Schulkindergarten                      Anfang 2018

Schmiedetür Öffnungsrichtung ändern                      Anfang 2018

*(Denkmalschutz)*

Schulhof Stolperstellen durch Wurzel der Bäume bedingt                      2017/2018

Begutachtung erfolgt, Fläche muss entsiegelt werden, Ausführung über BBH, Einzelheiten müssen noch geklärt werden

## **GS Bingum**

Schadstoffgutachten Submission am 07.11.2017

Geländer 2er Fluchtweg	Zeichnung fertig
Türoffenhaltung	eingebaut
Blinde Scheiben austauschen	2018
Hausalarmierungsanlage	2018/2019

## **Schadstoffe**

Schadstoffgutachten erstellen bereits vergeben für 4 Schulen

Für 2 Schulen noch zu vergeben

## **Schulen allgemein**

### **Innenliegende Fußmatten für alle Schulen**

Zwei Angebote liegen vor, werden ausgewertet Anfang 2018

Außenliegende Matten wurden bestellt, bei allen Schulen, wenn notwendig

## **Kleinaufträge über BBH**

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
GS Bingum	17	17
Daalerschule	29	24
Eichenwallschule	19	37
Hoheellernschule	25	24
GS Logabirum	8	21
Ludgerischule	33	39
Plytenbergschule	25	34
Gesamt	<u>156</u>	<u>196</u>

Erstellt 01.11.2017